

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

الولاية : توزر
البلدية : نمغزة

صفحة	...	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاني 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الأذن لسرفه من 01 جاني 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة لى السلوات المحلية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	رؤسمة صرف الإعانات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019	القيمة المحققة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	القيمة المبرمجة للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets
مجموع ما تم صرفه للفترة المشروعة منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2019 (7)	61 275	61 275	61 275	96 100	379 900	476 000	476 000	511 000	2019	1- مشاريع ذات صفة محلية التقاء معدات (شاحنة قلابة وجرارات وحاربات) تهيئة مستودع بلدي تهيئة مساحة خضراء
	61 275	61 275	61 275	41 100	369 900	411 000	411 000	411 000	2019	2- مشاريع الشراكة بين البلديات
	0	0	0	5 000	10 000	15 000	15 000	50 000	2019	3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	2019	4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
								0		5- مشاريع تشييدية بين القطاعين العام والخاص
								0		6- مشاريع تشييدية مع المجتمع المدني
								0		7- البرامج الوظيفية
								0		1.7 برامج تهيئ الأحياء الشعبية
								0		2.7 برامج أخرى

كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019

مجموع ما تم صرفه للفترة الممتدة من 01 جاني 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جاني 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لسرفه من 01 جاني 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رزمة صرف الإعمدات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019			التكلفة المحقة للمشروع Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الكلية للمشروع Coût total du projet (1)	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع
			المبلغ المتبقى المبرمج صرفه لسنة أو السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بسنوات سابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)				
293 057	209 305	209 305	1 034 871	310 887	84 652	1 430 410	1 363 000		ب- مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات المارطة
277 562	192 910	192 910	184 871	160 887	84 652	430 410	363 000		ب-1 مشاريع سنة 2018 متواصلة في طور الإنجاز
181 236	96 584	96 584	184 871	160 887	84 652	430 410	363 000		أ- مشاريع ذات صيغة محلية
30 366	30 366	30 366	51 171	60 887	0	196 710	153 000	2018	أ-1 قمر البلدية
36 000	36 000	36 000	18 740	15 000	0	33 740	30 000	2018	مدينة البلدية الأساسية تدمر؛ المدينة
29 960	29 960	29 960	25 000	15 000	0	40 000	40 000	2018	مدينة البلدية الأساسية في الشيب
0	0	0	9 960	20 000	0	29 960	10 000	2018	تهيئة مساحة خضراء
0	0	0	40 000	20 000	0	60 000	60 000	2018	تصريف مياه الأمطار (مجمع سفينة ملاب حي)
0	0	0	40 000	30 000	0	70 000	70 000	2018	تصريف مياه الأمطار
									ب-2 مشاريع الشراكة بين البلديات
									ب-3 مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات
									ب-4 مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى
0	0	0	0	0	0	0	0		ب-5 مشاريع تشريعية بين القطاعين العام والخاص
									ب-6 مشاريع تشريعية مع المجتمع المدني
									ب-7 البرامج الوطنية
0	0	0	0	0	0	0	0		ب-7.1 برامج تهيئة الأحياء الشعبية
									ب-7.2 مشاريع سنة 2017 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز
16 395	16 395	16 395	850 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000		ب-1 مشاريع ذات صيغة محلية
16 395	16 395	16 395	850 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000	2016	تهيئة حي جديد
16 395	16 395	16 395	850 000	150 000	0	1 000 000	1 000 000		ب-2 مشاريع الشراكة بين البلديات

الولاية : توزر

البلدية : تمغزة

المشاريع
Les projets

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2019										الولاية : تونز		البلدية : تغزة	
.../...															
مجموع ما تم صرفه لتغطية المشروع Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2019 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses réalisées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (6)	المبلغ الذي تم إنفاقه لصرفه من 01 جانفي 2019 إلى 31 ديسمبر 2019 Dépenses ordonnancées du 01-01-2019 au 31-12-2019 (5)	رئاسة صرف الإحتياجات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2019 planning des dépenses prévu dans le PAI 2019				المبلغ الذي تم صرفه بشروط السوية Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2019 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2019 (3)	المبلغ المتبقى المبرمج صرفه لسنة أو السنوات التالية Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-(3)+(2)=(4)	التكلفة المحققة للمشروع (1b) Coût actualisé du projet	التكلفة المجدولة للمشروع (1) Coût total du projet	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	المشاريع Les projets		
0	0	0					0	0	0				مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات	3	
													مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى	4	
													مشاريع تشريعية بين القطاعين العام والخاص	5	
													مشاريع تشريعية مع المجتمع المدني	6	
													البرامج الوطنية	7	
0	0	0					0	0	0				برامج تهيئة الأحياء الشعبية	1.7	
0	0	0					0	0	0				برامج أخرى	2.7	
355 232	270 580	270 580	1 130 971	690 787	84 652	1 906 410	1 874 000						المجموع العام		

هام: يرسل هذا الكشف قبل موافقة فيفري 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجهة تبين تقدم إنجاز المشاريع المبرجة بالبرنامج السنوي للاستثمار معتمدة من طرف رئيس البلدية

التاريخ : 13 فيفري 2020

القبض البلدي

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

التاريخ : 12 فيفري 2020

رئيس البلدية (أو من ينوبه)

(الإسم واللقب والإمضاء والختم)

