

المشاريع Les projets		مئة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	الثقة الجمالية للمشروع Cout total du projet (1)	المحينة للمشروع Cout actualisé du projet (1b)	رزمة الإحداثيات المبرمجة بوثيقة البرنامج الاستدراي البلدي 2020 planning des dépenses prévu dans le PAI 2020					
					المبلغ المتبقى المبرمج صرفه السنوات المقبلة Montant restant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2)) = (4)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ الذي تم إعطاء الإذن لمصرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	مجموع ما تم صرفه لفائدة المشروع منذ انطلاقه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2021 (7)
المشاريع الجديدة لسنة 2021					503 000	363 000	140 000		0	0
1- مشاريع ذات صبغة محلية					503 000	363 000	140 000		0	0
القضاء شاحنة صغيرة					60 000	30 000	30 000		0	0
تحسين طاق التهيئة العمرانية					50 000	50 000	0		0	0
تهيئة مساحة خضراء					60 000	30 000	30 000		0	0
تهيئة المسطوح البلدي					100 000	80 000	20 000		0	0
شوارع عمومي					120 000	100 000	20 000		0	0
إرصيف					83 000	63 000	20 000		0	0
تهيئة منطقة ساجمية					30 000	10 000	20 000		0	0
2- مشاريع الشراكة بين البلديات										
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات										
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى										
5- مشاريع تشاركية بين القطاعين العام والخاص										
6- مشاريع تشاركية مع المجتمع المدني					0					
					0					
7- الدراسات الوطنية					0					
1.7 برامج تهيئة الأحياء الشعبية					0					
					0					
2.7 برامج أخرى					0					
					0					

صفحة		كشف متابعة إنجاز البرنامج السنوي للاستثمار لسنة 2021									
.../...											
المشاريع Les projets	الولاية : توزر										
	البلدية : تغزة										
المشاريع Les projets	سنة أو سنوات الإنجاز Année(s) de réalisation	التكلفة Coût actualisé du projet (1b)	التكلفة الجملية للمشروع Coût total du projet (1)	رزمة صرف الإحصاءات المبرجة بوثيقة البرنامج الاستثماري البلدي 2021 planing des dépenses prévu dans le PAI 2020							
				المبلغ الذي تم صرفه بالسنوات السابقة Montant dépensé au cours des années précédentes (2)	المبلغ المبرمج صرفه سنة 2021 Montant prévu à dépenser au cours de l'année 2021 (3)	المبلغ المتبقي المبرمج صرفه السنة أو السنوات المقبلة Montant resatant à dépenser au cours des années suivantes (1b)-((3)+(2))-(4)	المبلغ الذي تم إنقائه إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses ordonnancées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (5)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Dépenses réalisées du 01-01-2021 au 31-12-2021 (6)	المبلغ الذي تم صرفه منذ إنقائه إلى غاية 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2021 (7)	المبلغ الذي تم صرفه من 01 جانفي 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 Total des dépenses réalisées pour le projet depuis son démarrage jusqu'au 31-12-2021 (7)	
ب - مشاريع متواصلة في طور الإنجاز من السنوات القارطة		2 785 303	2 808 850	608 368	983 298	1 193 637	1 380 180	1 380 180	1 988 548	1 988 548	
ب.1. مشاريع سنة 2020 متواصلة في طور الإنجاز		1 056 657	1 075 850	6 140	445 850	604 667	417 650	417 650	423 790	423 790	
1- مشاريع ذات صبغة محلية		1 056 657	1 075 850	6 140	445 850	604 667	417 650	417 650	423 790	423 790	
النشاء شاحنة مبرورة على	2020	147 392	150 000	0	50 000	97 392	147 392	147 392	147 392	147 392	
تهيئة قصر البلدية و الدوائر البلدية	2020	250 000	250 000	0	50 000	200 000	0	0	0	0	
فرصيف التوارع و الأبهج 2020	2020	110 000	110 000	0	20 000	90 000	0	0	0	0	
تهيئة حمامات عائلية	2020	70 000	70 000		20 000	50 000	0	0	0	0	
التشوير العمومي	2020	160 000	160 000	6 140	70 000	83 860	75 345	75 345	81 485	81 485	
نشاء و تهيئة دورة مياه بالمناطق السياحية	2020	30 000	30 000		20 000	10 000	0	0	0	0	
تهيئة ارضية ملاعب اجهاء	2020	40 000	40 000		10 000	30 000	0	0	0	0	
تهيئة الدائري	2020	50 000	50 000		10 000	40 000	0	0	0	0	
قناة حاروت حد 770	2020	50 000	50 000	0	30 000	20 000	45 648	45 648	45 648	45 648	
القناة اله خفر وحوف (Tractopelle)	2020	149 265	165 850	0	165 850	- 16 585	149 265	149 265	149 265	149 265	
2- مشاريع الشراكة بين البلديات											
3- مشاريع الشراكة بين البلديات والجهات											
4- مشاريع الشراكة بين البلديات والوزارات والهيئات الأخرى		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5- مشاريع تشاكية بين القطاعين العام والخاص											
6- مشاريع تشاكية مع المجتمع المدني											
7- البرامج الوطنية		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.7 برامج تهيئ الأحياء الشعبية											
2.7 برامج أخرى											
ب.2. مشاريع سنة 2019 وما قبل متواصلة في طور الإنجاز		1 728 646	1 733 000	602 228	537 448	588 970	962 530	962 530	1 564 758	1 564 758	
1- مشاريع ذات صبغة محلية		1 728 646	1 733 000	602 228	537 448	588 970	962 530	962 530	1 564 758	1 564 758	
النشاء شاحنة قالية	2019	154 590	250 000	0	50 000	104 590	154 590	154 590	154 590	154 590	
النشاء حرار	2019	90 329	100 000	0	20 000	70 329	90 329	90 329	90 329	90 329	
تهيئة المستوع الثاني	2019	15 000	50 000	0	15 000	0	0	0	0	0	

[illegible]

المجموع العام

هذه: برسل هذا الكثف قبله في 2019 مصحوبا بمذكرة تفسيرية موجرة تبين انجاز المشاريع المبرمجة بالبرنامج السنوي للاستثمار مععضا من طرف رئيس البلدية

.....: ٢٤٤

